



HAMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO

Nazwa Etapu	Opis etapu	Data zakończenia etapu	% realizacji zadania deweloperskiego
Etap I	Zakup działki, prace projektowe	20.05.2026	18%
Etap II	Roboty ziemne-wykop pod budynki, fundamenty Konstrukcja 50 %,	30.09.2026	14%
Etap III	Konstrukcja 50/100% instalacje elektryczne 25%; wod.-kan 25% (bez osprzętu), ścianki działowe 50%	31.12.2026	16%
Etap IV	Częściowo okna 50%; pokrycie dachu 50%; instalacje wewnętrzne (elektryczna narastająco do 50 % , wod.-kan. 50% bez osprzętu)	28.02.2027	12%
Etap V	Pokrycie dachu narastająco do 100% Częściowo tynki 50%; pozostała część okien do 100% częściowo elewacja 25%; ścianki działowe do 100%	30.05.2027	10%
Etap VI	Instalacje wewnętrzne wod-kan do 80% ; C.O 25%; wylewki 50 %	30.08.2027	10%
Etap VII	Pozostała część tynków narastająco do 100%, wylewki narastająco do 100%, instalacje wewnętrzne elektryczne wod-kan i C.O. do 100% , montaż stolarki drzwiowej i bram garażowych 100%, pozostała część elewacji narastająco do 100%	30.10.2027	10%
Etap VIII	Sieci zewnętrzne, zagospodarowanie terenu wykończenie części wspólnych ;balustrady,	30.11.2027	10%